



Spett.li Oplonde srl

pec: oplonde@pec.oplonde.it

Oggetto: Accordi Quadro per interventi di manutenzione "B" per eliminazione di non conformità o rischi gravi e imminenti, (scheda di piano edilizio n. 279) – Centro Storico Contratto Rep. n. 775/2021 Prot. n. 208328 del 05/08/2021-Rif. Scheda 279_01.409

CUP B15B18010220001- CIG 828745610B CIG DERIVATO A0165AA82B

Manutenzione straordinaria per fornitura e posa in opera di nuovo gruppo frigo a servizio del museo La Specola presso la nuova sezione di ornitologia "manica corta" e adeguamenti impiantistici ed interventi edili necessari alla riapertura delle nuove zone museali del Museo "La Specola" in via Romana 17-Firenze(cod.imm.049.00).

PROROGA ESECUZIONE LAVORI

Con riferimento alla richiesta di proroga acquisita al protocollo di questo Ateneo con n. 313416 del 20/12/2023

Visto

- il Verbale di consegna dei lavori, Rep.260/2023 del 16/10/2023, sottoscritto dalle parti e dal quale decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi, con l'ultimazione dei lavori prevista entro il 24/12/2023;

Considerato

- che con nota prot.313416 del 20/12/2023 la ditta Oplonde srl ha avanzato richiesta di proroga di ulteriori 30 gg naturali e consecutivi con l'ultimazione dei lavori al 23/01/2024, adducendo la seguente motivazione:

"La complessità nel reperire il materiale impiantistico, necessario all'esecuzione delle lavorazioni previste".

- "difficoltà in alcune lavorazioni specifiche non compatibile nella contemporaneità delle lavorazioni previste, causa l'allestimento museale .

Tutto ciò premesso e considerato,

- il sottoscritto arch. Gianmarco Maglione, Responsabile del Procedimento per le opere in oggetto stante l'effettiva e comprovata impossibilità ad adempiere nei tempi contrattuali

CONCEDE

a Codesta Spett.le Ditta, la proroga di ulteriori 30(trenta) giorni naturali e consecutivi con scadenza del termine utile al 23 Gennaio 2024.

Firenze, data della firma digitale

F.to il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Gianmarco Maglione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**AREA PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO GRANDI OPERE**

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 300 Prot. n. 315544 del 22/12/2023.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente

Arch. Cristina Tartari