



Firenze, .....  
Prot. n° .....  
pos .....  
Da citare nella risposta

TRASMESSA A MEZZO P.E.C.

Alla ATI  
Lumode srl – Mec 2000 srl

*lumodesrl@legalmail.it*  
*mec2000srl@pec.it*

e p.c. al Direttore dei Lavori  
arch. Cinzia Persiani

Al Coordinatore per la sicurezza  
Arch. Gianmarco Maglione

**OGGETTO:** Appalto integrato per l'installazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi strategici programmati

**IMPRESA:** ATI Lumode srl - P.IVA/C.F. 02547970612, in qualità di mandataria, con sede in Gricignano di Aversa – 81030 - (CE), Via G. D'Annunzio n. 8 – Mec 2000 srl - P.IVA/C.F. 00819410622, in qualità di impresa mandante, con sede in Airola (BN) – 82011 - Via Sorlati n. 56 - con un ribasso offerto del 27,29% sull'importo a base d'asta.

**AGGIUDICAZIONE:** Decreto del Dirigente Prot. 51362 (224) del 10/02/2021

**CONTRATTO APPALTO INTEGRATO PER SERVIZI E LAVORI:** in data 16/04/2021 prot. 121250 (358)

**TEMPI DI ESECUZIONE:** la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 19/09/2022, come da verbale prot 202875 (263) del 22/09/2022, il tempo di esecuzione risulta pari a 90 (novanta) giorni con ultimazione prevista il 17/12/2022, oltre giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, a seguito di proroga concessa con Prot. 262934 del 17/11/2022 con ultimazione al 14/02/2023, oltre giorni 20 (venti) naturali e consecutivi a seguito di proroga concessa con Prot. 31651 del 13/02/2023 con ultimazione al 06/03/2023, oltre giorni 25 (venticinque) naturali e consecutivi a seguito di perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 1 approvata con D.D 326/2023 Prot. 50380 del 06/03/2023 con ultimazione al 31/03/2023, a seguito di proroga concessa con Prot.69750 28/03/2023 con ultimazione al 30/04/2023.

**CUP:** B98H22000410006

**CIG:** 8573764DDD

**rif.** Lavoro 290,1

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

con riferimento all'istanza di proroga avanzata dall'ATI in data 21/04/2023 e acquisita al protocollo di Ateneo n°90274 in data 24/04/2023;

**Area Edilizia – U.P. Piano Edilizio**

Arch. Silvia Giannoni

Responsabile Unità di Processo Piano Edilizio

P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze

Telefono +39 055 2757141 – cell +39 3312348630

E-mail: [silvia.giannoni@unifi.it](mailto:silvia.giannoni@unifi.it)



**Preso atto**

del parere espresso dal Direttore dei Lavori con la nota acquisita al protocollo di Ateneo n°93417 del 28/04/2023;

**Considerato che**

- le circostanze illustrate da Codesta ATI sono ritenute accoglibili anche alla luce del fatto che alcuni adempimenti sono stati disposti dal Direttore dei Lavori. E vista la documentazione trasmessa relativamente al ritardo nella consegna di alcune forniture, VRV Daikin, prevista per metà maggio;
- a fronte dei lavori ancora da eseguirsi l'ATI non potrà garantire l'ultimazione degli stessi nei tempi indicati con la suddetta richiesta di proroga, pari a 50gg, ma come riscontrato nel cronoprogramma predisposto dal Direttore dei Lavori, visto il verbale redatto nella riunione di monitoraggio e coordinamento in data odierna, il numero di giorni di proroga è rivalutato in 60gg naturali e consecutivi;
- detta proroga viene concessa a condizione che Codesta ATI non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta, diversi dalle condizioni contrattuali;

Ritenuta ammissibile l'istanza di proroga dell'ATI determinata per cause non imputabili all'impresa, formulata nei tempi e modi di cui all'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 smi;

**CONCEDE**

La proroga di giorni **60 (sessanta) naturali e consecutivi** per l'ultimazione dei lavori in oggetto. In conseguenza di tale proroga **il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è il giorno 29/06/2023.**

**CHIEDE**

- come condiviso nella riunione di monitoraggio e coordinamento in data odierna, di trasmettere tempestivamente l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori al Direttore dei Lavori dal ricevimento della presente.
- di restituire, a quest'ufficio, il presente documento debitamente firmato dall'ATI Appaltatrice in segno di ricevuta.

Distinti saluti

**PER L'ATI Lumode srl – Mec 2000 srl**  
(Geom. Antonio Moretti)

**F.to Il Responsabile del Procedimento**  
(Arch. Silvia Giannoni)

**Oggetto:** CONSEGNA: CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'installazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi strateg

**Mittente:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

**Data:** 28/04/2023, 16:07

**A:** servizi.tecnici@pec.unifi.it

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/04/2023 alle ore 16:07:11 (+0200) il messaggio "CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'installazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi strateg" proveniente da "servizi.tecnici@pec.unifi.it" ed indirizzato a "lumodesrl@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** opec21004.20230428160708.249776.545.1.16@pec.aruba.it

---

## Delivery receipt

The message "CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'installazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi strateg" sent by "servizi.tecnici@pec.unifi.it", on 28/04/2023 at 16:07:11 (+0200) and addressed to "lumodesrl@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** opec21004.20230428160708.249776.545.1.16@pec.aruba.it

---

— postacert.eml —

**Oggetto:** CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'installazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi strateg

**Mittente:** servizi.tecnici@pec.unifi.it

**Data:** 28/04/2023, 16:07

**A:** lumodesrl@legalmail.it

Il presente documento  stato protocollato dal mittente il 28/04/2023 con numero 2023-UNFICLE-0093498

---

— Allegati: —

postacert.eml	494 kB
Segnatura.xml	8,9 kB

Concessione proroga 4 RUPsigned.pdf	353 kB
<hr/>	
daticert.xml	1,2 kB

**Oggetto:** CONSEGNA: CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'installazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi strateg

**Mittente:** posta-certificata@pec.aruba.it

**Data:** 28/04/2023, 16:07

**A:** servizi.tecnici@pec.unifi.it

## Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 28/04/2023 alle ore 16:07:14 (+0200) il messaggio "CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'installazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi strateg" proveniente da

"servizi.tecnici@pec.unifi.it"

ed indirizzato a "mec2000srl@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec21004.20230428160714.144145.164.1.35@pec.aruba.it

---

— postacert.eml —

**Oggetto:** CONCESSIONE DI PROROGA Appalto integrato per l'installazione di una tendostruttura nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi strateg

**Mittente:** servizi.tecnici@pec.unifi.it

**Data:** 28/04/2023, 16:07

**A:** mec2000srl@pec.it

Il presente documento  stato protocollato dal mittente il 28/04/2023 con numero 2023-UNFICLE-0093498

---

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,1 kB
postacert.eml	494 kB
Segnatura.xml	8,9 kB
Concessione proroga 4 RUPsigned.pdf	353 kB



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**AREA PROGRAMMAZIONE  
E SVILUPPO  
GRANDI OPERE**

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 113, Prot. n. 93498 del 28/04/2023.  
Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Programmazione e Sviluppo  
Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente

Arch. Cristina Tartari